

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 20-Jun-21

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	42,156.00	814.8	3,780.0	4.22
Estación de Distrito Chimbote	87,366.70	-	6,369.7	5.98
Estación de Distrito Cajamarca	5,186.00	-	629.0	4.01
Estación de Distrito Chiclayo	13,076.00	67.0	1,679.0	3.62
Estación de Distrito Lambayeque	6,945.00	153.0	523.0	3.16
Estación de Distrito Pacasmayo	964.00	-	243.6	3.72
Estación de Distrito Huaraz	2,479.00	-	397.2	3.86
Estación de Distrito Coishco	1,862.00	-	574.2	5.17
TOTAL DISTRIBUIDO	160,034.70	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	160,034.70	-	6,369.7	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: J. AGUILAR	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.